

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء عالي مقام اقتصادي معاونیت ته!

السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

موضوع: د ګرځک اوبو برېښنا فابریکې د بیا رغونې پروژې اړوند قراردادي د مالي ادعاوو (تصفیې حساب) په هکله گزارش؛
ستاسې د ۱۱۵۰ ګڼې او ۱۴۴۷/۰۳/۱۱ هـ ق نېټې لیک په اړوند د یادې موضوع په هکله خپل گزارش په لاندې ډول په درنښت سره وړاندې کوو:

د ګرځک د اوبو برېښنا فابریکې د بیا رغونې پروژې قرارداد د ۲۰۱۲ زېږدیز کال د فبرورۍ په ۶ مه نېټه د AIPL-Hunan Allonward JV (هندي او چینایي مشترک المنافع) کمپنۍ سره لاسلیک شو، چې د بیا رغونې یادې چارې د آسیایي پراختیایي بانک لخوا تمویلېدې. خو وروسته بیا په ۲۰۱۸ زېږدیز کال کې قراردادي شرکت AIPL-Hunan Allonward JV د پروژې د بشپړولو اړوندې ټولې چارې سنترال الکتریک کمپنۍ ته، چې یو کورنی شرکت دی، وسپارلې او نوموړې شرکت یې د افغانستان برېښنا شرکت ته د 416/AHA-JV/GSK/DABS ګڼې او ۲۰۱۸/۰۶/۱۶ نېټې لیک په ذریعه رسماً معرفي کړې دی چې په دې تړاو یې د پروژې د تمویلونکي (آسیایي پراختیایي بانک) منظوري هم د نوموړي بانک د ۲۰۱۸/۰۷/۳۱ نېټې لیک له لارې تر لاسه کړېده. (اسناد په لومړۍ ګڼه مل دي).

دا چې د ګرځک اوبو برېښنا د بیا رغونې پروژې د تطبیق چارې د تخنیکي، امنیتي، مالي او حقوقي دلایلو په ګډون د ګڼ شمېر دلایلو له امله شاوخوا لس کلونه له خنډ سره مخ شوې دي، د لاسلیک شوي قرارداد د شرایطو له مخې له قراردادي شرکت (AIPL-Hunan Allonward JV) څخه د پروژې د مجموعي قیمت ۱۰ سلنه، چې مجموعاً ۳۸۰۰۴۹۰،۳۳ امریکایي ډالر کېږي، د تأخیر د جریمې په توګه وضع شوي دي.

د دې پروژې، او دې ته ورته پروژو چې د آسیایي پراختیایي بانک (ADB) له خوا تمویلېدې، د اړوند بودجې د استفادې وروستۍ نېټه ۲۸/نومبر/۲۰۲۰ ټاکل شوې وه، متأسفانه د دې پروژې او ورته څو نورو پروژو چارې په ټاکلې نېټه بشپړې نه شوې. په دې بنیاد آسیایي پراختیایي بانک (ADB) د خپل ۴/نومبر/۲۰۲۰ لیک له لارې برېښنا شرکت ته خبر ورکړ چې که تر ټاکلې نېټې پورې د دې پروژو اړوند ساختماني چارې بشپړې نکړي او یا که پاتې چارې د ذکر شوې نېټې (۲۸/۱۱/۲۰۲۰) وروسته بشپړېږي، ADB به یې د لګښت پیسې ورنکړي. د افغانستان برېښنا شرکت د ADB ستونزې په نظر کې نیولو سره د پروژې قراردادي شرکت ته په (۲۰۲۰/۱۱/۲۲) نېټه د بشپړیدو تصدیق (Completion Certificate) او په (۲۰۲۱/۳/۳۱) نېټه د عملیاتي مشروط تصدیق (Operational Acceptance Certificate) صادر کړل. (اړوند اسناد په دوهمه ګڼه مل دي).

د دې پروژې په ګډون د آسیایي پراختیایي بانک له خوا د ټولو تمویلېدونکو پروژو چارې د فورس مېجور (Force Majeure) یا مجبره حالت له کبله او د دې بانک د مالي ژمنتیا د نه شتون په سبب د ۲۰۲۱ زېږدیز

سره د غیر قابل استرداد تضمین (Irrevocable Bank Guarantee) په توګه اېښودل شوی دی نو د نیمګړتیاوو له اصلاح مخکې دې د تضمین غوښتنه نه کېږي. (اسناد په اتمه ګڼه مل دي).

د محترم ګلاجان حیران او AIPL-Hunan Allonward JV شرکت تر منځ حقوقي دعوی شتون لري چې د کابل ولایت د حقوقو ریاست څخه د افغانستان برېښنا شرکت اوعیزې بانک ته څو ځله لیکلي سپارښتنې شوې دي تر څو د پروژې له پاتې تضمین څخه هېڅ ډول پرداخت صورت ونه مومي او د پروژې له تضمین څخه د پروژې د بشپړېدو په صورت کې د محترم ګلاجان مقروضیت ادا شي. (اسناد په یوولسمه ګڼه مل دي). دا په داسې حال کې ده چې، باید روښانه کړو، چې له عزیزې بانک سره د قراردادي (هندي او چینایي مشترک المنافع) کمپنۍ موجود تضمین، چې د پروژې د سل سلنه بشپړېدو او د ټولو ممکنو نواقصو د اصلاح لپاره اېښودل شوی دی، تر هغې چې نیمګړتیاوې ټولې اصلاح نکرې شي نوموړی تضمین د افغانستان برېښنا شرکت مسلم حق ګڼل کېږي. البته که چېرې قراردادي شرکت وتوانېږي ټولې پاتې نیمګړتیاوې اصلاح کړي بیا نوموړی تضمین قراردادي شرکت ته د آزادېدو وړ ګرځي. زموږ سره د موجوده اسنادو مطابق، د حسن اجراء کار تضمین، یوازې د مدعی علیه (AIPL) نه، بلکې د چینایي شرکت (Hunan Allonward) او سنترال شرکت ورسره شریک دی او مدعی (ګلاجان حیران) ته یې ورکړه له منعقدې قرارداد څخه انحراف ګڼل کېږي. په دې تړاو د محکمې پریکړې هم د پاملرنې وړ دي چې باید وضاحت او قناعت ورکړل شي. له دې سره سره، د یادونې وړ ده چې د محترم ګلاجان او نوموړي شرکت، د هر غړی، هر ډول شراکت د نیوکې وړ دی ځکه نوموړی د دې پروژې د تدارکاتو د پروسې په وخت کې د برېښنا شرکت عملیاتي مرستیال وو، روښانه ده چې د پروژې په تړاو د نوموړي هر ډول شراکت "تضاد منافع" ګڼل کېږي.

د منعقدې قرارداد د شرایطو او بیا په ځانګړې توګه د اصلي قراردادي (AIPL-Hunan Allonward JV) او سنترال الکتریک شرکت تر منځ د ځانګړي مکمله مشترک المنافع تړون د شرایطو (اسناد په لومړۍ ګڼه مل دي) پر بناء د تضمینونو او تأمیناتو په ګډون هر ډول پرداخت باید د قراردادي شرکت له اړخه د پروژې د ورپېژندل شوي بانکي حساب له لارې پرداخت شي، چې نوموړی تضمین هم په یو ډول د پرداختونو په کټګورۍ کې راځي او یواځې د ټولو نیمګړتیاوو له اصلاح وروسته د پروژې لپاره ورپېژندل شوي بانکي حساب ته د پرداخت وړ ګرځي. هیله ده په دې تړاو سنترال الکتریک په خپلو غوښتنو غور وکړي.

د AIPL شرکت د تیرو څو کلونو راپدې خوا د برېښنا شرکت سره هېڅ ډول اړیکې (برېښنا لیک یا تېلفوني) نلري. د برېښنا شرکت د برنامو ریاست هڅه کړېده چې دوي سره اړیکه ټینګه کړي او د پروژې اړوند موضوعاتو او حسابي تصفیې لپاره یې د میز څنګ ته یا تېلفوني غونډې ته را وغواړي خو متأسفانه چې د دوي آدرس ته په برېښنا لیکونو لېږلو سره نه یو بریالي شوی چې ځواب ترلاسه کړو. څه موده وړاندې مو د بهرنیو چارو محترم وزارت ته لیکونه واستول ترڅو که د دیپلوماتیک آدرس له لارې وکولای شي له AIPL سره تماس تر لاسه کړي او د حسابونو د تصفیې لپاره حاضر شي، خو د بهرنیو چارو محترم وزارت څخه تر اوسه په دې هکله څه معلومات نه دی ترلاسه شوي (اسناد په دولسمه ګڼه مل دي). دا چې د AIPL څخه تر اوسه ځواب نه دی تر لاسه شوی او اړیکې نه لري، په دې بنیاد، د سنترال الکتریک شرکت لیکلی (اسناد په دیارلسمه ګڼه مل دي) ژمنه کړېده چې د JV - Hunan Allonward - AIPL په عدم موجودیت کې د حساب د تصفیې لپاره چمتو دی او ژمنه کوي چې که JV - Hunan Allonward - AIPL په راتلونکي کې هر ډول ادعا ولری ټول مسئولیت به ئې د سنترال الکتریک په غاړه وي او برېښنا شرکت ته به هېڅ ډول حقوقي ستونزه نه جوړېږي، د دې ترڅنګ سنترال الکتریک شرکت وړاندیز کوي چې د حسن اجراء کار تضمین دې د پروژې بانکي حساب په ځای د دوي خپل بانکي حساب ته له تصفیې وروسته آزاد او انتقال شي.

کال د اگست له ۱۵ مې نېټې راپدې خوا په تپه ودرېدې (اسناد په دریمه گڼه مل دي). د (Force Majeure) یا مجبره حالت د وضع کیدو یا را منځ کیدو سره سره برېښنا شرکت د دې پروژې د تست او کمېشنینګ د بشپړیدو په موخه د سنترال الکتریک شرکت سره گڼ شمیر غونډې دایرې کړې، لیکونه او برېښنا لیکونه یې ورواستول، او نوموړی شرکت یې د پروژې بشپړولو ته وهڅاوه تر څو پاتې چارې بشپړې او پروژه گټې اخیستنې ته وسپاري (اسناد په څلورمه گڼه مل دي). سنترال الکتریک شرکت د مالي ستونزو په وجه د پاتې چارو د بشپړیدو په هکله د برېښنا شرکت څخه د پروژې د حسن اجراء کار د تضمین د ۴۰ سلنه برخې د آزادولو وړاندیز وکړ (اسناد په پنځمه گڼه مل دي) خود برېښنا شرکت رهبرۍ ورسره یوازې د ۲۵ سلنه، د ریاست الوزراء د عالي مقام د اقتصادي محترم معاونیت د حکم د تر لاسه کولو په شرط، موافقه وکړه.

د پاتې کارونو بشپړولو لپاره د برېښنا شرکت په وړاندیز او ریاست الوزراء عالي مقام د اقتصادي محترم معاونیت په حکم د قراردادي د حُسن اجراء له تضمین څخه ۲۵٪ پیسې ځانگړې، منظور او قراردادي ته ورکړل شوې دي تر څو له دې رقم څخه په استفادې د یادې پروژې پاتې چارې (کمېشنینګ او عملیاتي کول) ژر تر ژره بشپړې او پروژه گټې اخیستنې ته چمتو او وسپارل شي. د افغانستان برېښنا شرکت د پروژې د ژر تر ژره بشپړېدو په موخه د تضمین پورتنۍ ۲۵٪ مبلغ د ریاست الوزراء عالي مقام د اقتصادي محترم معاونیت له منظورۍ وروسته د سنترال الکتریک شرکت بانکي حساب ته د افغانستان برېښنا شرکت د ۱۰۱۴۹/۳۳ گڼې او ۱۴۴۵/۰۳/۲۵ نېټې لیک په بنیاد انتقال کړ (اسناد په شپږمه گڼه مل دي). د پورتنۍ مبلغ له انتقال وروسته د پروژې د ژر تر ژره بشپړولو لپاره د برېښنا شرکت له خوا قراردادي (سنترال الکتریک کمپنۍ) ته د بېلابېلو مجلسونو، برېښنالیکونو، مکتوبونو له لارې سپارښتنې شوې دي (اسناد په اوومه گڼه مل دي)، چې په پایله کې سنترال الکتریک شرکت د پروژې د تست او کمېشنینګ پروسه په بریالیتوب سره بشپړه او پروژه یې گټې اخیستنې ته چمتو کړه.

اوسمهال د فابریکې ساختماني ټولې چارې بشپړې شوې دي او د پروژې د تست او کمېشنینګ پروسه هم د روان کال د صفر المظفر میاشتې په ۲۳ مه نېټه بشپړه شوه او په پایله کې یې درۍ واړه توربینونه په خپل بشپړ ظرفیت فعال شول، د هیئت گزارش مل دی (اسناد په اتمه گڼه مل دي).

د روان کال د ربیع الاول میاشتې په شپږمه نېټه د ریاست الوزراء عالي مقام د اقتصادي محترم معاونیت په مشرۍ د افغانستان برېښنا شرکت او قراردادي تر منځ غونډه (اسناد په نهمه گڼه مل دي) دایره شوه چې موضوع یې مالي تصفیې او د پاتې تضمین آزادېدو ته د معقولې او مسئولانه کړنلارې ترتیبول او پرانستل وو - په نوموړې غونډه کې د افغانستان برېښنا شرکت ته دنده وسپارل شوه چې د پروژې د پس منظر په نظر کې نیولو سره او د اوسني حالت په تړاو خپل مفصل گزارش وړاندې کړي تر څو یې په هکله د هغه محترم معاونیت له اړخه اړین اجراءات تر سره شي.

د افغانستان برېښنا شرکت د قراردادي شرکت د تضمین آزادېدو او مالي تصفیې په تړاو لاندیني موارد د معلوماتو، وروستیو اجراءاتو او د افغانستان برېښنا شرکت یا اړوندې ادارې ته د لارښوونې لپاره ستاسې حضور ته وړاندې کوي:

- پروژه د ریاست الوزراء عالي مقام د ۵۰۸۵ گڼې او ۱۴۴۶/۰۹/۰۶ نېټې حکم پر بنسټ تر اوسه د فرامینو او حکمونو د تعقیب او نظارت لوی ریاست تر خاص تفتیش لاندې ده او د تفتیش له نهایې کېدو مخکې به شاید د مالي اړوندو اجراءاتو کړنې ممکنې نه وي. (اسناد په لسمه گڼه مل دي)
- په پروژه کې تر اوسه هم یو شمېر د پام وړ نیمگړتیاوې شتون لري چې باید له تضمین آزادېدو او مالي تصفیې وړاندې نوموړې نیمگړتیاوې اصلاح شي. څرنگه چې، د قرارداد له مخې، نوموړی تضمین د پروژې د نیمگړتیاوو د اصلاح دورې (Defect Liability Period) لپاره له برېښنا شرکت

▪ د Hunan Allonward شرکت او د AIPL ترمخ هم د شاوخوا ۲۷۱،۷۷۲ امریکائي ډالرو د تصفيه حساب (اسناد په څوارلسمه گڼه مل دي) موضوع په ځای پرته ده، هغه دا چې Hunan Allonward شرکت ته ذکر شوی رقم د AIPL له خوا نه دی مجراء شوی. د سنترال الکتریک شرکت شفاهي ادعا لري چې له نوموړي رقم څخه زیات مبلغ د دوی له خوا د Hunan Allonward شرکت ځای یو بل چینایي شرکت ته د ګرځک د اوبو برېښنا فابريکې د بیارغونې پروژې د تجهیزاتو (توربین، جنراتور او سویچ گیر) د فعالولو اړوند کودونو د ترلاسه کولو په موخه تادیه شویدی. د AIPL او Hunan Allonward تر منځ د تصفيي حساب موضوع په برېښنا شرکت پورې تړاو نه لري، د دوی خپل منځي موضوع ده، دلته یې یوازې یادونه وشوه.

د څرګندونې وړ ده چې د افغانستان برېښنا شرکت او قراردادي (AIPL-Hunan Allonward JV) تر منځ د لاسلیک شوي قرارداد له مخې د طرفینو تر منځ د هر ډول حقوقي او مالي قضیو د رامنځته کېدو په صورت کې باید قضیې د نړیوالې سوداګرۍ د داوړۍ په موخه د ملګرو ملتونو د کمیسیون (UNICTRAL) د ۱۹۶۶ زېږدیز کال د تألیف شوو کړنلارو سره سم حل او فصل شي، چې پورته ذکر شویو مدعیانو (محترم ګلاجان حیران) او سنترال الکتریک شرکت ته د دې پروژې د بانکي تضمین د ورکړې په صورت کې دا احتمال شونی دی چې اصلي قراردادي شرکت د قرارداد د شرایطو سره سم په برېښنا شرکت باندې دعوی وکړي، د دې احتمالي دعوی په صورت کې به د افغانستان برېښنا شرکت د نوموړې دعوی پر وړاندې د قرارداد په رڼا کې ممکن هېڅ موجه دلایل ونه لري. (اسناد په پنځه لسمه گڼه مل دي).

پورتنيو وضاحتونو ته په کتو سره، که چېرې قراردادي شرکت ونټوانېږي چې په پروژه کې موجودې نیمګړتیاوې د قرارداد د شرایطو په رڼا کې ورغوي نو د قراردادي شرکت بانکي تضمین به د پروژې د بشپړولو په موخه د افغانستان برېښنا شرکت بانکي حساب ته انتقالېږي او د پروژې د بشپړولو لپاره به ورڅخه ګټه اخیستل کېږي او که چېرې قراردادي شرکت په پروژه کې شته نیمګړتیاوې ټولې ورغوي، بیا د منعقد قرارداد د شرایطو او مادو په رڼا کې بانکي تضمین پورته ذکر شوي مشترک المنافع شرکت AIPL-Hunan Allonward JV (د پروژې پیژندل شوی بانکي حساب) ته د آزادېدو وړ ګرځي (اسناد په لومړۍ گڼه مل دي). د یادونې وړ ده او وړاندیز کېږي چې د محکمې حکم د محترم ګلاجان حیران په برخه کې هم په نظر کې ونیول شي او یا دا چې محکمې ته قناعت ورکړل شي تر څو خپل حکم تجدید نظر کړي.

موضوع په پورته ډول ستاسې درانه مقام ته وړاندې کېږي، د افغانستان برېښنا شرکت به ستاسې د لارښوونو په رڼا کې په دې تړاو اړینې کړنې تر سره کړي.

والسلام
مولوي احمد جان بلال
د امارتي شرکتونو عمومي رئیس

2769

1447-4-1

5575

کاپي:

د افغانستان برېښنا شرکت د دفتر محترم ریاست

۱۴۴۷/۲/۲۹

۱۴۴۷/۴/۱

۹۵۱